



DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN
 GERÊNCIA DE GESTÃO E APOIO DE CONTRATOS DE OBRAS - GECOB
 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRA

ANEXO D.2 - CRONOGRAMA FINANCEIRO										
OBRA: SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA CAGECE (SEDE)										
ITEM	DESCRIÇÃO	%	CONTRATUAL	PREVISTO/ REAL	30 dias		60 dias		90 dias	
					1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
					(%) PS	VALOR NO MÊS	(%) PS	VALOR NO MÊS	(%) PS	VALOR NO MÊS
01	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	1,98%	10.552,17	PREVISTO	33,33%	3.517,39	33,33%	3.517,39	33,33%	3.517,39
				REAL	0,00%		0,00%		0,00%	
02	HIDRANTES E EXTINTORES	20,22%	107.753,27	PREVISTO	33,33%	35.917,76	33,33%	35.917,76	33,33%	35.917,76
				REAL	0,00%		0,00%		0,00%	
03	SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRESSURIZADO - COMBATE A INCÊNDIO	2,13%	11.366,01	PREVISTO	33,33%	3.788,67	33,33%	3.788,67	33,33%	3.788,67
				REAL	0,00%		0,00%		0,00%	
04	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	14,21%	75.729,04	PREVISTO	33,33%	25.243,01	33,33%	25.243,01	33,33%	25.243,01
				REAL	0,00%		0,00%		0,00%	
05	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	10,85%	57.825,61	PREVISTO	33,33%	19.275,20	33,33%	19.275,20	33,33%	19.275,20
				REAL	0,00%		0,00%		0,00%	
06	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	38,32%	204.173,14	PREVISTO	33,33%	68.057,71	33,33%	68.057,71	33,33%	68.057,71
				REAL	0,00%		0,00%		0,00%	
07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,75%	62.618,74	PREVISTO	33,33%	20.872,91	33,33%	20.872,91	33,33%	20.872,91
				REAL	0,00%		0,00%		0,00%	
08	ELABORAÇÃO "AS BUILT"	0,53%	2.803,29	PREVISTO	33,33%	934,43	33,33%	934,43	33,33%	934,43
				REAL	0,00%		0,00%		0,00%	
TOTAL	CONTRATUAL	100,00%	532.821,27	SIMPLES	33,33%	177.607,09	33,33%	177.607,09	33,33%	177.607,09
				ACUMUL.	33,33%	177.607,09	66,67%	355.214,18	100,00%	532.821,27
	REAL	SIMPLES	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		
		ACUMUL.	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		



DIRETORIA DE ENGENHARIA - DEN
GERÊNCIA DE GESTÃO E APOIO DE CONTRATOS DE OBRAS - GECOB
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRA

ANEXO D.1 - CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DA CAGECE (SEDE)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATUAL	PREVISTO/ REAL	30 dias		60 dias		90 dias	
					1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
					(%) PS	VALOR NO MÊS	(%) PS	VALOR NO MÊS	(%) PS	VALOR NO MÊS
01	INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇO	UN	1,00	PREVISTO	33,33%	0,33	33,33%	0,33	33,33%	0,33
				REAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
02	HIDRANTES E EXTINTORES	UN	1,00	PREVISTO	33,33%	0,33	33,33%	0,33	33,33%	0,33
				REAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
03	SISTEMA DE BOMBEAMENTO PRESSURIZADO - COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00	PREVISTO	33,33%	0,33	33,33%	0,33	33,33%	0,33
				REAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
04	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	UN	1,00	PREVISTO	33,33%	0,33	33,33%	0,33	33,33%	0,33
				REAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
05	SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO	UN	1,00	PREVISTO	33,33%	0,33	33,33%	0,33	33,33%	0,33
				REAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
06	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA	UN	1,00	PREVISTO	33,33%	0,33	33,33%	0,33	33,33%	0,33
				REAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	PREVISTO	33,33%	0,33	33,33%	0,33	33,33%	0,33
				REAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
08	ELABORAÇÃO "AS BUILT"	UN	1,00	PREVISTO	33,33%	0,33	33,33%	0,33	33,33%	0,33
				REAL	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-