

CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				MUNICÍPIO:		FOLHA:	
PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA/PDAA-JUABAR				JUAZEIRO		DATA:	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SUBSISTEMA AEROPORTO						JUNHO/2011	
Descrição das Obras	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
SIST. PRODUÇÃO							
Poços Tubulares		10,87%					10,87%
		230.000,00					230.000,00
Estação de Tratamento de Água - ETA		10,40%					10,40%
		220.000,00					220.000,00
Automação		3,55%					3,55%
		75.000,00					75.000,00
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	2,13%						2,13%
	45.000,00						45.000,00
SIST. DISTRIBUIÇÃO							
Reservatórios			37,34%				37,34%
			790.000,00				790.000,00
Estações Elev. Água Tratada			2,03%				2,03%
			43.000,00				43.000,00
Rede de Distribuição				20,33%			20,33%
				430.000,00			430.000,00
Automação		7,39%					7,39%
		156.300,00					156.300,00
Elaboração de Projetos Básicos e Executivos	5,97%						5,97%
	126.300,00						126.300,00
Parcial	Físico	8,10%	32,20%	37,34%	20,33%	2,03%	0,00%
	Financeiro	171.300,00	681.300,00	790.000,00	430.000,00	43.000,00	0,00
Acumulado	Físico	8,10%	40,3%	77,6%	98,0%	100,0%	100,0%
	Financeiro	171.300,00	852.600,00	1.642.600,00	2.072.600,00	2.115.600,00	2.115.600,00